

EJECUCION DEL GASTOS VS MARCO PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2012

F.F. : RECURSOS ORDINARIOS - GASTOS CORRIENTES
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

META	ACTIVIDAD	PIM	MODALIDAD EJECUCION	ENTE EJECUTOR	EJECUTADO AL 31/12/2012	ESTADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR
12	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DPTAL. SM102 - TRAMO: EMP. PE-5N CUÑUMBUQUE - SAN JOSE DE SISA (L= 45 km)	947,856.00	ADM. DIRECTA	DRTC-SM	947,841.93	Mantenimiento Culminado, en Proceso la Liquidación.	14.07
13	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA RUTA SM-104 TRAMO: EMP. PE 5N(PUENTE BOLIVIA)LAMAS L=(14.18 Km.)	332,144.00	ADM. DIRECTA	DRTC-SM	332,132.70	Mantenimiento Culminado, en Proceso la Liquidación	11.30
14	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	204,070.00	ADM. DIRECTA	DRTC-SM	204,063.66	Obra culminada	6.34
15	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DPTAL. RUTA SM-101 TRAMO EMP. PE-5N (SAN JUAN DE PACAYSAPA) ROQUE (L= 13.92	47,780.00	CONTRATA	CRZ CONTRATISTA	47,780.00	Mantenimiento Culminado y Liquidado.	0.00
16	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DPTAL-RUTA SM-100 TRAMO EMP. PE-5N* BAÑOS TERMALES - JEPELACIO (L= 12.80km.)	42,650.00	CONTRATA	AJR CONTRATISTA	42,650.00	Obra culminada	0.00
TOTAL EJECUTADO					1,574,500.00		
					1,574,468.29		31.71



EJECUCION DEL GASTOS VS MARCO PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2012

OK


F.F. : RECURSOS ORDINARIOS - DECRETO DE URGENCIA N° 058-2011-PCM
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

META	ACTIVIDAD	PIM	MONTO CONTRATO	MODALIDAD EJECUCION	ENTE EJECUTOR	EJECUTADO 31/12/2012	ESTADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR
49	MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PE-5NB PONGO DE CAYNARACHI - BARRANQUITA - PELEJO - PAPAPLAYA (RUTA SM-105) = (71.900 Kms)	3,212,787.00	2,370,975.48	CONTRATA	Ing. Geicen bladislaw Delgado Vasquez Consortio Torre Fuerte	2,370,975.48	Mantenimiento Culminado en Proceso de Liquidación.	0.00
					Consortio Supervisor Caynarachi (Rep. Legal Ing. Geicen bladislaw Delgado Consortio San Martin			
50	MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. SM-107 - NUEVO LIMA - CUZCO - BARRANCA = (76.630 Kms)	3,279,418.00	2,078,828.84	CONTRATA	Consortio Supervisión Bellavista	2,078,828.84	Mantenimiento Culminado en Proceso de Liquidación.	0.00
51	MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PE 5N DV. YACUSISA - LAS PALMAS - MONTECRISTO - METAL - RIO CULEBRA, TRAMOS: DV. YACUSISA - PUENTE PUSHURUNGO Y NUEVO BELEN - MONTECRISTO - METAL - RIO CULEBRA = (47.00 Kms)	1,635,519.00	893,819.11	CONTRATA	Consortio Yacusisa (Rep. Legal Homar Arias Palma). Consortio Alto Huallaga (Rep. Legal Ing. Gustavo Padilla Pinedo)	893,819.11	Mantenimiento Culminado y Liquidado.	0.00
					Ing. Jorge Luis Rafael Villalobos			
60	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DPTAL EMP. PE -5N (MOYOBAMA) - BAÑOS TERMALES - BARRANQUITA-NUEVO SAN MIGUEL - CARRIZALES - DIV. ROQUE-INCAICO - NUEVO PUCACACA - SAN MARTIN - SHATOJA - EMP. SM 102 (SAN JOSE DE SISA)	2,451,415.00	50,476.78	CONTRATA	Ing. Miguel Angel Bartra Ruiz	50,476.78	Convocatoria Anulada por no Contar con Certificación Pres. Año 2013.	0.00
61	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DPTAL EMP. PE -5N (DIV. ROQUE) - ROQUE - EMP. SM -100 (NUEVO PUCACACA) DPTO. DE SAN MARTIN PROVINCIA LAMAS	708,946.00	16,593.56	CONTRATA	Ing. Miguel Angel Bartra Ruiz	16,593.56	Convocatoria Anulada por no Contar con Certificación Pres. Año 2013.	0.00
52	EMP. PE 5N (CUÑUMBUQUE) - CUÑUMBUQUE - SAN JOSE DE SISA - AGUA BLANCA - SAN PABLO Y SAN PABLO - EMP. PE -5N (BELLAVISTA) = (115.530 Kms.)	349,124.00	174,849.16	CONTRATA	La DRTC- SM Elaboro los Exped. Tecnicos Tramo I: Consortio Agua Blanca Tramo II: AF&L Constructores E.I.R.L.	174,849.16	Ejecución Liquidado Mediante R.D.R. N°9004-2013-GRSM/DRTC	0.00
					La DRTC- SM Elaboro los Exped. Tecnicos			
53	PE - 5N (SACANCHE) - EL ESLABON - PISCOVACU - SAPOSOA = (20.00 Kms)	107,415.00	58,611.60	CONTRATA	AIRR Contratistas Generales	58,611.60	Mantenimiento Culminado En Proceso de Recepción	0.00
54	EMP. PE - 5N PTE. BOLIVIA - LAMAS - EMP. PE 5N (DIV. LAMAS) = (14.180 Kms)	114,742.00	62,587.65	CONTRATA	La DRTC- SM Elaboro los Exped. Tecnicos AIRR Contratistas Generales	62,587.65	Mantenimiento Culminado En Proceso de Recepción	0.00
TOTAL EJECUCION						5,706,742.18		0.00




EJECUCION DEL GASTOS VS MARCO PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2012

META	ACTIVIDAD	PIM	MONTO CONTRATO	MODALIDAD EJECUCION	ENTE EJECUTOR	EJECUTADO AL 31/12/2012	ESTADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR
17	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PE 05N (PUENTE COLOMBIA) SHAPAJA CHAZUTA	7,785,703.00	0.00	CONTRATA	CONSORCIO CHAZUTA ALPHA CONSULT INGº MAXIMO A. VILCA COTRINA	7,785,699.27	Obra culminada.	3.73
56	MONITOREO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PE 05N (PUENTE COLOMBIA) SHAPAJA CHAZUTA	155,842.00	0.00	INSPECCION	ADMINISTRACION DIRECTA	155,841.00	Monitoreo culminado	1.00
58	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DPTAL (PUENTE COLOMBIA) SHAPAJA CHAZUTA	2,142,453.00	0.00	CONTRATA	DRTC-SM	2,142,449.03	Obra culminada.	3.97
	TOTAL EJECUTADO	10,083,998.00				10,083,989.30		8.70



EJECUCION DEL GASTOS VS MARCO PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2012

META	ACTIVIDAD	PIM	MONTO CONTRATO	MODALIDAD EJECUCION	ENTE EJECUTOR	EJECUTADO AL 31/12/2012	ESTADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
44	REHABILITACION DE LA CARRETERA EMP. PE SN (TOCACHE) - PALMA DE ESPINO - EMP. PE 12 A	230,722.00	230,720.88	Contrata	Consortio Cristo de La Exaltación	230,720.88	Obra culminada	0.00	Obra y Supervisión Liquidada Mediante R.D.R Nº1178 Y 1610-2012-GRSM/DRTC
45	SUPERVISION REHABILITACION DE LA CARRETERA EMP. RUTA PE 5N (TOCACHE)- PALMA DEL ESPINO - EMP. RUTA PE 12-A L= 35,15	26,062.00	26,061.03	Contrata	Consortio Cristo de La Exaltación	26,061.03	Obra culminada	0.00	Obra y Supervisión Liquidada Mediante R.D.R Nº1178 Y 1610-2012-GRSM/DRTC
46	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE PUSHURUNGO - NUEVO BELEN.	38,250.00	38,248.97	Contrata	Consortio Amazónico	38,248.97	Obra culminada	0.00	Obra Y Supervisión Liquidada Mediante R.D.R Nº1097 Y 1280-2012-GRSM/DRTC
47	SUPERVISION REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE PUSHURUNGO - NUEVO BELEN L= 10.56 Kms.	22,162.00	22,160.16	Contrata	Consortio del Oriente	22,160.16	Obra culminada	0.00	Obra Y Supervisión Liquidada Mediante R.D.R Nº1097 Y 1280-2012-GRSM/DRTC
41	ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA SM 107 EMP. PE 5N (PICOTA) - TINGO DE PONAZA - SHAMBOYACU, TRAMO: EMP. PE 5N (PICOTA) - TINGO DE PONAZA (L= 19.56 KMS)	182,199.00	182,198.50	Contrata	Consortio Villa Picota	182,198.50	Obra culminada	0.00	Estudio culminado y aprobado mediante R.D.R. Nº2111- 2012-GRSM/DRTC
32	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DPTAL. SM-107 TRAMO: TINGO DE PONAZA - SHAMBOYACU (L = 17 + 000 Kms.)	328,376.00	328,373.11	Contrata	Consortio Shilcayo	328,373.11	Obra culminada	0.00	Obra y Supervisión Liquidada Mediante R.D.R Nº1559 Y 1808-2012-GRSM/DRTC
42	SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO RUTA EMP. PE 5N - TINGO DE PONAZA - SHAMBOYACU -; TRAMO TINGO DE PONAZA - SHAMBOYACU	32,503.00	32,500.00	Contrata	Ing. Miguel Bartra Ruiz	32,500.00	Obra culminada	0.00	Obra y Supervisión Liquidada Mediante R.D.R Nº1559 Y 1808-2012-GRSM/DRTC
33	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA RUTA SM-110 TRAMO: EMP. SM 102 - SAN JOSE DE SISA-SHATOJA-SAN MARTIN ALAO-NUEVO PUCACACA	379,597.00	379,592.76	Contrata	CLASSILL Contratistas Generales	379,592.76	Obra culminada	0.00	Obra Culminada y Liquidada
43	SUPERVISION DE LA CARRETERA RUTA SM-110 TRAMO: EMP. SM 102 - SAN JOSE DE SISA-SHATOJA-SAN MARTIN ALAO-NUEVO PUCACACA (L= 20.50 Kms.)	40,213.00	40,212.28	Contrata	Ing. Miguel Arévalo Angulo	40,212.28	Obra culminada	0.00	Obra Culminada y Liquidada
34	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE RED DEPARTAMENTAL TRANSFERIDA AL GORESAM MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RURA SM - 107 TRAMO: "TINGO DE PONAZA SHAMBOYACU (KM 28 + 500 AL KM 45 + 500)	54,431.00	54,430.50	Contrata	C&Z Constructores E.I.R.L.	54,430.50	Obra en Ejecución	0.00	Obra en Ejecución
35	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA SM 111, TRAMO: EMP. PE SN (TOCACHE)/PALMA DEL ESPINO EMP. PE-12 (L= 35.15 Kms)	133,666.00	133,666.68	Contrata	Constructora NORPACIFIC	133,666.68	Obra en ejecución	87,002.43	Obra en ejecución
36	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA SM 110 - TRAMO PUENTE PUSHURUNGO-NUEVO BELEN (L= 10.56 Kms)	16,016.00	16,014.56	Contrata	AF & L Constructores E.I.R.L.	16,014.56	Obra culminada	0.00	Mantenimiento Culuminado, en Proceso La Liquidación De La Obra.



37	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO PERFILADO DE LA RED TRANSFERIDA RUTA PE-5N CACATACHI-RUMIZAPA – EMP. SM-104 (LAMAS) L= 04+570 KM) 4.57 KM	9,671.00	9,662.00	Contrata	DRTC-SM	8,601.38	Obra culminada	1,060.62	Obras en proceso de liquidación
38	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO PERFILADO DE LA RED TRANSFERIDA RUTA SM-102: TRAMO SAN JOSE DE SISA – AGUA BLANCA – SAN PABLO BELLAVISTA Km 49+900 al Km 120 + 430 L= 70+530 km.	266,969.00	424,405.70	Contrata	CONSORCIO LA MARGINAL	265,065.88	Obra culminada	159,339.82	Ejecución Liquidado Mediante R.D.R. Nº108-2013-GRSM/DRTC
	TOTAL	1,760,837.00	1,918,247.13			1,670,844.26		247,402.87	



EJECUCION DEL GASTOS VS MARCO PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2012
GASTOS OPERATIVOS

META	ACTIVIDAD	PIM	MONTO CONTRATO	MODALIDAD EJECUCION	ENTE EJECUTOR	EJECUTADO AL 31/12/2012	ESTADO ACTUAL	SALDO POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
	RECURSOS ORDINARIOS								
02	2.3 ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	254,160.00				254,148.21		11.79	
02	2.6 ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	20,000.00				20,000.00		0.00	
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
	GASTOS OPERATIVOS DRTC-SM								
02	2.3 ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	802,091.00				799,977.62		2,113.38	
02	2.6 ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	17,105.00				17,105.00		0.00	
	COMUNICACIONES								
39	2.6 MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE COMUNICACION COMUNAL	244,314.00				244,313.69		0.31	
40	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE	200,000.00				200,000.00		0.00	
	TOTAL EJECUCION	1,537,670.00				1,535,544.52	0.00	2,125.48	

